

موقف المشاريع قيد التنفيذ															
1	مشروع تأهيل سقيفة معمل البراميل	تشغيلي	95	04/10/2021	21/11/2021		902,025,000	480	الإشراف	مروان حميد	مروان حميد	58%	ثابت جودة جبار	شركة ابيار للمقاولات والتجارة والتعهدات العامة	العمل مستمر
2	تأهيل الدار (١٦) مهندسين	تشغيلي	3	12/02/2023	22/02/2023		59,190,000	90	الإشراف	مروان حميد	مروان حميد	100%	شركة باب السعادة	تم الانجاز	
3	انشاء حفرة تجميع ماء الفضلات Waste Water	تشغيلي	5081/2021	22/11/2021	14/08/2022		35,100,000	90	الإشراف	مروان حميد	مروان حميد	15%	مهدي يونس محمد	شركة جنة الشرق	العمل متوقف حالياً
4	تأهيل الدار (١٧) مهندسين	تشغيلي	9/2023	2023/3/15	2023/3/20		60,769,000	60	الإشراف	مروان حميد	مروان حميد	95%	فرزديق ناصر	شركة الاتحاد الكبير	العمل مستمر
5	طريق مدخل قسم المخازن	تشغيلي	36/2023	25/07/2022	02/11/2022		83,366,000	100	الإشراف	مروان حميد	مروان حميد	40%	نور سامي	شركة ابراج السماء	تم استئناف العمل
6	حمامات تقنية المعلومات	تشغيلي	5134/2022	06/12/2022	13/02/2023		45,000,000	45	الإشراف	مروان حميد	مروان حميد	100%	نور سامي	شركة الاتحاد الكبير	تم انجاز العمل
7	تأهيل دار (كرفان رقم ٣٠)	تشغيلي	5046/2023	17/07/2023	17/09/2023		21,070,000	60	الإشراف	مروان حميد	مروان حميد	100%	فهد ناصر	مكتب الابراج	تم انجاز العمل
8	قناة تصريف المخزن الكيماوي	تشغيلي	5139/2022	31/01/2023	07/05/2023		32,000,000	50	الإشراف	مروان حميد	مروان حميد	50%	انوار محمد	شركة الاتحاد الكبير	العمل متوقف لحين تغير مواصفات المشبك الحديدي
9	مشروع ورشة النقل وصيانة الاليات	تشغيلي	44	25/08/2023	29/01/2023		1,865,698,000	240	الإشراف	مروان حميد	مروان حميد	50%	كاظم محمد	فجر الخليج للمقاولات العامة	العمل مستمر
10	تأهيل غرف مختبر LPG ضمن بناية المختبرات	تشغيلي	5135/2022	20/11/2023	07/05/2023		10,460,000	90	الإشراف	مروان حميد	مروان حميد	5%	فرزديق ناصر	شركة مكتب حسن شاكر	العمل مستمر
11	تأهيل الدار ٢٩/٣٨	تشغيلي	5032/2022	02/08/2023	10/08/2023		22,590,000	90	الإشراف	مروان حميد	مروان حميد	100%	فرزديق ناصر	شركة الاتحاد الكبير	العمل مستمر
12	كابينة الاستعلامات	تشغيلي	5032/2023	30/03/2023	06/08/2023		44,010,000	190	الإشراف	مروان حميد	مروان حميد	20%	دعاء كريم	شركة الاتحاد الكبير	العمل متوقف لحين ايجاد بديل عن السندويج بئل
13	تأهيل اكتاف خزانات الاسفلت	تشغيلي	30/2022	13/7//2023	12/09/2023		64,780,000	70	الإشراف	مروان حميد	مروان حميد	35%	عبد العزيز رياض	شركة فرح الشرق	العمل مستمر
14	تأهيل كرفان رقم ١٧	تشغيلي	5091/2023	25/07/2023	02/10/2023		38,290,000	90	الإشراف	مروان حميد	مروان حميد	100%	فهد ناصر	مكتب الابراج	تم انجاز العمل
15	مساند انبوب شعلة الدهون	تشغيلي	5133/2022	27/04/2023	16/10/2023		15,474,000	45	الإشراف	مروان حميد	مروان حميد	100%	علي عودة	شركة كاسر البحار	تم انجاز العمل
16	غرفة سيطرة الحماية الكاثودية	تشغيلي	5138/2022	31/01/2023		لم تتم المباشرة	30,725,000	80	الإشراف	مروان حميد	مروان حميد	0%	احمد صباح	شركة الاتحاد الكبير	العمل متوقف حالياً لعدم تحقق سلامة الموقع لوجود غازات
17	انشاء غرفة مع ملحقاتها لهيئة خدمات الطاقة	تشغيلي	33/2022	06/07/2022		لم تتم المباشرة	70,230,000	100	الإشراف	مروان حميد	مروان حميد	0%	فرزديق ناصر	شركة جنة الشرق	العمل متوقف حالياً لعدم حضور المقاول
18	بناء مخزن الزيوت	تشغيلي	5147/2022	13/03/2022		لم تتم المباشرة	42,095,000	30	الإشراف	مروان حميد	مروان حميد	0%	فرزديق ناصر	شركة واجهة بغداد	العمل متوقف حالياً بسبب عدم حضور المقاول
19	حمامات مركز الشرطة	تشغيلي	5130/2022	18/02/2023		لم تتم المباشرة	48,714,000	30	الإشراف	مروان حميد	مروان حميد	0%	علي عودة	شركة واجهة بغداد	العمل متوقف حالياً بسبب وجود متعلقات لدى قسم العقود والمشتريات
20	مساند الوعاء (H801-F) قسم انتاج الدهون	تشغيلي	9316/2023	09/08/2023	12/11/2023		44,200,000	60	الإشراف	مروان حميد	مروان حميد	50%	ايفان علي	شركة كاسر البحار	العمل مستمر
21	تأهيل مختبر شعبة تحليل تقييم المنتجات النفطية	تشغيلي	5011/2023	11/03/2023		لم تتم المباشرة	37,950,000	120	الإشراف	مروان حميد	مروان حميد	0%	دعاء كريم	شركة الاتحاد الكبير	العمل متوقف حالياً لعدم حضور المقاول لاستلام الموقع
22	ترميم محطات كهربائية	تشغيلي	5038/2023	30/03/2023		لم تتم المباشرة	22,800,000	30	الإشراف	مروان حميد	مروان حميد	0%	احمد صباح	مكتب الابراج	العمل متوقف حالياً وتم مخاطبة السيد المعاون الفني المحترم لالغاءها

